ES COPIA

Araceli BRUNOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

VILLA MERCEDES, 7 de Mayo de 2018

VISTO:

El EXP-UVM: 0001310/2017,en el cual se informaba sobre las novedades, desviaciones y recomendaciones de mejora surgidas de la inspección para Verificación de Condiciones Generales de Higiene, Seguridad y Protección contra Incendios realizadas en las instalaciones educativas; y

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Rectoral nº 000893/2017, se protocolizó el informe4 de planificación de mejoras y protección contra incendios en los edificios de España Nº 80, Balcarce y España, Sala de Computación y Laboratorio en calles Guayaquil y Tucumán.

Que con fecha del 9 de abril de 2018, la Unidad de Gestión de Riesgo informa el estado de avance de lo solicitado como mejoras en los edificios precedentemente citados.

Que el Secretario General a cargo de Secretaría Académica visto el informe elevado por la Unidad de Gestión de Riesgo sobre el estado avance de las mejoras edilicias de las distintas dependencias de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, remite al Rector Organizador para que en caso de considerarlo oportuno autorice la protocolización de dicho informe a los efectos de ser presentado formalmente ante CONEAU para su evaluación en el marco de la acreditación de carrera, y posteriormente se remita el presente Expediente a la Dirección de Infraestructura y Planeamiento a los efectos de realizar las tramitaciones correspondientes para llevar a cabo las mejoras edilicias.

Que el Rector Organizador visto el presente Expediente y lo solicitado por el Secretario General, remite a la Oficina de Despacho a los efectos de emitir acto administrativo correspondiente a la protocolización solicitada.. Cumplidas las tramitaciones correspondientes, remítase a la Dirección de Infraestructura y Planeamiento a los efectos de proseguir con las tramitaciones correspondientes.

Que esta decisión es facultad exclusiva del Rector Organizador, conforme el Artículo 49 de la Ley 24521 de Educación Superior.

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR ORGANIZADOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el informe elevado por la Unidad de Gestión de Riesgo, relacionado con el estado de avance de las mejoras edilicias y que se detallan en el **ANEXO ÚNICO** de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Notifíquese, comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones y Archívese.-

RESOLUCION R. Nº 000325/2018

Mg. Daniel Enrique ARDISSONE
Secretario General –A/C de Secretaria Académica
R.R.Nº52/2018

Dr. David RIVAROLA
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ES COPIA

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ANEXO ÚNICO

Instalaciones Educativas:

1- España 80
2- España y Balcarce
3- España Sala de computación
4- Laboratorio Calles Guayaquil y Tucumán

1- Edificio España 80

Cambiar sentido de apertura de Salida de emergencia, deberán abrir hacia afuera y las 2 hojas con barral anti pánico.

Cambiar el sentido de apertura hacia afuera, que faltan en algunas aulas.

Los carteles de Salida de emergencia (Sólo en Salidas de Emergencia) deben ser foto-luminiscentes.

La salida de Planta alta clausurada con precinto, presenta alto riesgo de peligro en caso de apertura por rotura de precinto y caída en altura. Se debe colocar baranda o reja de protección del lado exterior a la puerta y colocar escalera para bajar a nivel cero, a la calle.

El ancho de la escalera, no cumple con el mínimo exigido, por lo que es importante poder habilitar la salida de emergencia en planta alta de aula 18.

Se debe señalizar y/o mejorar las escaleras, deben tener una cinta de color amarillo con franjas negras en diagonal señalizando primer y último escalón de cada tramo, como también los desniveles de entrada y otros. Preferentemente colocar bandas antideslizantes.

Los anchos de los pasillos en planta baja y planta alta que conducen a las aulas indicadas como 15, sala de profesores, aula 14 y 13, tampoco cumplen con el ancho mínimo y además se ven disminuidos por los calefactores que se ubican en esos pasillos. Se deben retirar. También hay otro calefactor que obstruye el paso en Planta alta al ingreso de la escalera.

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Falta colocar las luces de emergencia indicadas en el plano, principalmente en pasillos de vías de evacuación y preferentemente en cada aula. Se deben controlar periódicamente con un programa de mantenimiento (registro).

El anafe de la cocina se encuentra conectado con manguera flexible. Se debe conectar con conexión rigida y fijar el artefacto. En caso de usar el anafe se debe contar con ventilación por medio de rejillas aprobadas por Gas de estado. Se debe realizar un plano de gas aprobado por un matriculado.

Mg. Daniel Enrique Arbelo
Secretario General
a/c Sec. Académica UNViMe

Cpde. RESOLUCIÓN R. Nº 000325/2018

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ES COPIA

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La cantidad de inodoros y lavamanos no cumplen con la cantidad de personas que pueden permanecer en el edificio.

La cantidad de personas previstas de acuerdo a los bancos de cada aula, superan ampliamente los teóricos que podrían permanecer de acuerdo al Decreto 351/79.

El edificio no cuenta con detección de incendio y alarma en caso de emergencia.

Los extintores no cumplen con las coberturas de uno cada 200 metros cuadrados y no más de 20 metros a los puntos más alejados. Se debe colocar por lo menos 2 extintores más (uno más por piso) del tipo ABC de 5 Kg colgados en pared con chapa baliza y en gancho entre 1.2 y 1.5 metros del nivel de piso.

Se debe realizar el análisis de agua físico químico y bacteriológico.

Se debe verificar la instalación eléctrica que las protecciones de los disyuntores diferenciales cubran toda la instalación del edificio. Colocar carteles de riesgo eléctrico en los tableros y verificar que no exista posibilidad de contactos directos.

Se debe realizar la medición de Puesta a Tierra y continuidad de las masas por un profesional de acuerdo al protocolo de SRT 900/15.

Se deben realizar o mejorar los planos de evacuación, colocar uno por piso. Se debe realizar también un plan de emergencia con roles de puestos.

2- Edificio de España y Balcarce

Cambiar sentido de apertura de Salida de emergencia, deberán abrir hacia afuera y las 2 hojas con barral anti pánico.

Cambiar el sentido de apertura hacia afuera, que faltan en algunas aulas de planta alta.

Dr. David Rivarola
Rector Organizador

Los carteles de Salida de emergencia (Sólo en Salidas de Emergencia) deben ser foto-luminiscentes.

La salida de emergencia de planta baja en aula del fondo se encuentra clausurada, Sería recomendable tenerla habilitada.

El ancho de la escalera y pasillos cumplen con lo exigido si no se sobrepasa el nivel de ocupación de las aulas.

Mg. Daniel Enrique ARDISSONE
Secretaria General
a/c Sec. Academica UNVIME

Se debe señalizar y/o mejorar las escaleras, deben tener una cinta de color amarillo con franjas negras en diagonal señalizando primer y último escalón de

ES COPIA
Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

cada tramo, como también los desniveles de entrada y otros. Preferentemente colocar bandas antideslizantes.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Falta colocar las luces de emergencia indicadas en el plano, principalmente en pasillos de vías de evacuación y preferentemente en cada aula. Se deben controlar periódicamente con un programa de mantenimiento.

La cantidad de inodoros y lavamanos no cumplen con la cantidad de personas que pueden permanecer en el edificio.

La cantidad de personas previstas de acuerdo a los bancos de cada aula, superan ampliamente los teóricos que podrían permanecer de acuerdo al Decreto 351/79.

El edificio no cuenta con detección de incendio en todas las aulas, existen en planta alta y faltan en planta baja. No hay alarma en caso de emergencia.

Los extintores no cumplen con las coberturas de uno cada 200 metros cuadrados y no más de 20 metros a los puntos más alejados. Se debe colocar por lo menos 2 extintores más (uno más por piso) del tipo ABC de 5 Kg colgados en pared con chapa baliza y en gancho entre 1.2 y 1.5 metros del nivel de piso.

Se debe realizar el análisis de agua físico químico y bacteriológico.

Se debe realizar la medición de Puesta a Tierra y continuidad de las masas por un profesional de acuerdo al protocolo de SRT 900/15.

Se debe verificar la instalación eléctrica que las protecciones de los disyuntores diferenciales cubran toda la instalación del edificio. Colocar carteles de riesgo eléctrico en los tableros y verificar que no exista posibilidad de contactos directos.

C. David Rivarola

Se debe realizar un plano de la instalación de gas por un matriculado.

Se debe hacer o mejorar los planos de evacuación y colocar por lo menos uno por piso. Se debe también realizar un plan de emergencia y roles de puestos.

3- Edificio de calle España – Sala de Computación

Cambiar sentido de apertura de Salida de emergencia, deberán abrir hacia afuera y las 2 hojas con barral anti pánico.

Cambiar el sentido de apertura hacia afuera de las aulas.

Mg. Daniel Enrique ARCANIO
Secretaria General
a/c Sec. Academica UNViMe

Cpde. RESOLUCIÓN R. Nº 000325/2018

ES COPIA
Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El cartel de Salida de emergencia (Sólo en Salidas de Emergencia) deben ser foto-luminiscentes.

La cantidad de inodoros y lavamanos no cumplen con la cantidad de personas que pueden permanecer en el edificio.

La cantidad de personas previstas de acuerdo a los bancos de cada aula, superan ampliamente los teóricos que podrían permanecer de acuerdo al Decreto 351/79.

El edificio no cuenta con detección de incendio y alarma en caso de emergencia.

Se recomienda el uso de extintores del Tipo ABC con Gas HCFC que no dañaría los equipos electrónicos como las PC.

Se debe realizar el análisis de agua físico químico y bacteriológico.

Se debe realizar la medición de Puesta a Tierra y continuidad de las masas por un profesional de acuerdo al protocolo de SRT 900/15.

Se debe verificar la instalación eléctrica que las protecciones de los disyuntores diferenciales cubran toda la instalación del edificio. Colocar carteles de riesgo eléctrico en los tableros y verificar que no exista posibilidad de contactos directos.

Se debe realizar o mejorar el plano de evacuación y un plan de emergencia y roles de puestos.

4- Edificio calle Guayaquil – Laboratorio

Cambiar el sentido de apertura de las puertas hacia afuera, que faltan principalmente las de mayor ocupación como el aula.

La salida de emergencia del lado opuesto al ingreso y que da al patio, se encontró con el sistema de apertura roto (Barral anti pánico) y con una reja del lado exterior cerrada. Se debe reparar y que permanezca abierta la reja durante todo el tiempo que pudiera estar con personal el laboratorio.

Falta colocar algunas luces de emergencia indicadas en el plano, principalmente en el aula. Se deben controlar periódicamente con un programa de mantenimiento.

Los mecheros del laboratorio se encuentran conectados con manguera flexible. Se debe verificar periódicamente que no tengan pérdidas (plan de mantenimiento con registro). Se debe redactar una norma donde se contemple el corte de la llave de gas al finalizar su uso.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educacion

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Mg. Daniel Enrique ARDISSONE
Secretaria General
a/c Sec. Academica UNViMe

ES COPIA

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El edificio no cuenta con detección de incendio y alarma en caso de emergencia.

Se debe realizar el análisis de agua físico químico y bacteriológico.

Se debe realizar la medición de Puesta a Tierra y continuidad de las masas por un profesional de acuerdo al protocolo de SRT 900/15.

Se debe verificar la instalación eléctrica que las protecciones de los disyuntores diferenciales cubran toda la instalación del edificio. Colocar carteles de riesgo eléctrico en los tableros y verificar que no exista posibilidad de contactos directos.

Las duchas y lavaojos no tienen presión de agua, se debe mejorar para su utilización y realizar un mantenimiento periódico para hacer correr el agua estancada dentro de los mismos.

La ventilación de la sala de depósito de químicos debe tener una mejor ventilación, debe ser mecánica dado que la eólica es dependiente de la existencia del viento. De igual forma los armarios específicos de elementos químicos, tienen una salida de gases que se debe conectar al exterior y que no generen posibles gases en el ambiente donde están almacenados.

Se debe mejorar la señalización en cuanto uso de EPP en el uso de compuestos químicos y biológicos. No mezclar químicos que sean reactivos entre sí. Almacenar por separados.

Se debe realizar el plano de instalación de gas por un matriculado.

Se debe realizar un plan de emergencia y roles de puestos.

RESOLUCIÓN R. Nº 000325/2018

Mg. Daniel Enrique ARDISSONE
Secretario General –A/C de Secretaria Académica
R.R.Nº52/2018
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes